

Протокол № 1

о результатах опытно-промышленной эксплуатации
по договору № 030-14-ОПЭ от 10.04.2014 г.

г. Стрежевой

« 08 » ноября 2014 года

Согласно условиям договора № 030-14-ОПЭ от 10.04.2014, с целью опытно-промышленной эксплуатации 08.08.2014 на площадке СБНПУ ООО «Стрежевской НПЗ» был проведен шеф-монтаж, подключение, включение в работу ультразвуковых расходомеров ДРУ.1-Ех-050 в количестве 2 шт.

Расходомеры установлены на линиях сдувок технологических газов из рефлюксных сепараторов нефтеперерабатывающей установки на следующих позициях:

1. FT-1421 сдувка из V-102 (ДРУ.1-Ех-050 зав.№ 58);
2. FT-3406 сдувка из V-303 (ДРУ.1-Ех-050 зав.№ 57).

Данные с расходомеров, в виде токового сигнала 4...20 мА, заведены в РСУ нефтеперерабатывающей установки.

В процессе эксплуатации нареканий и претензий к работе расходомеров не выявлено. Приборы соответствуют заявленным характеристикам.

Настоящим протоколом подтверждаются положительные результаты опытно-промышленной эксплуатации и готовность ООО «Стрежевской НПЗ» выкупить данное оборудование согласно условиям договора № 030-14-ОПЭ.

Исполнитель:

Директор
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»

Жестков А.В.



11 2014 г.

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «Стрежевской НПЗ»

Ковязин Г.В.



11 2014 г.